

# Unterbodenprüfung

laut ÖNORM B 2236/1 – Hinweispflicht des Bodenlegers

Baustelle: .....

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: .....

Bauleitung: .....

## Art des Untergrundes: ESTRICH

1. Sind Verschmutzungen der Oberfläche vorhanden?

ja

Art der Verschmutzung:.....

nein

2. Sind Risse im Estrich erkennbar?

ja  nein

3. Bewegen sich die durch die Risse getrennten Estrichteile?

ja  nein

4. Wurden die Risse kraftschlüssig verbunden?

ja  nein

5. Ist die Estrichoberfläche ausreichend fest und sandet nicht ab (Gitterreitzprobe)?

ja  nein

6. Ist die erforderliche Glätte für den zu verlegenden Oberbelag vorhanden?

ja  nein

7. Ist der Estrich laut DIN 18202 eben?

ja  nein

8. Ist der Estrich in der richtigen Höhenlage zu anschließenden Bodenbelägen und Bauteilen?

ja  nein

9. Ist der Estrich laut ÖNORM B 2236, B 2218 verlegereif-trocken?

ja  nein

Estrichstärke:.....

schwimmend  Heizestrich  AFE

Werte der CM-Messung: .....

max. Werte: Zementestrich 2,0 % CM % mit FBH 1,8 CM %

Anhydritestrich 0,5 % CM % mit FBH 0,3% CM %

10. Sind die raumklimatischen Bedingungen für eine Verlegung gegeben?

ja  nein

Raumtemperatur: ..... °C

Bodentemperatur: ..... °C

Relative Luftfeuchtigkeit: ..... °C

11. Ist der Raum, in dem verlegt werden soll, unterkellert?

ja  nein

Wenn nein – ist eine Feuchtigkeitsabdichtung eingebaut?

ja  nein

(über Schwimmbädern, Heizzentralen, Toreinfahrten usw. notwendig – Hinweispflicht!)



Bei Fußbodenheizung laut  
ÖNORM B 2242-7:

1. Sind die Heizrohre mit mind. 4,5 cm (Zementestrich)  
bzw. 2,5 cm (Anhydritestrich) bedeckt?

ja     nein

2. Wurde der Estrich ausgeheizt?

ja     nein

3. Aufheizprotokoll vorhanden?

ja     nein

Bei Asphaltunterboden:

1. Ist der notwendige Abstand zum aufgehenden Bauteil  
(mind. 1 cm) vorhanden?

ja     nein

2. Ist der Asphalt mit Quarzsand abgerieben?

ja     nein

3. Muss der Asphalt gespachtelt werden?

ja     nein

4. Sind Fußbodenheizungs-Messpunkte vorhanden?

ja     nein

Bestätigungen:

.....  
Auftraggeber

.....  
Auftragnehmer

.....  
Datum

